

Как быть, когда рама оказалась короче оконного проема на 15-20 см и окно уже смонтировано?

Отв. С.И.Кизи́ев: «В соответствии с проектной документацией зазор между оконным проёмом и оконным блоком должен составлять не более 20мм, и этот зазор должен заполняться монтажной пеной. В виду того, что окна заказаны в соответствии с проектной спецификацией, а по факту Застройщиком (ООО УКС-4») выполнены проёмы отличные от проекта, с отклонениями до 10-15 сантиметров. Первые окна были смонтированы в соответствии проектом, без учета больших зазоров. Сейчас автор проекта - С.И.Кизи́ев, внес корректировку в проектную документацию по монтажу окон с большими зазорами, со следующими мероприятиями:

1. Эти окна демонтируются
2. Производится очистка рамы от пены
3. Окно монтируется с параллельной вставкой пенопласта толщиной 100мм в зазор (с целью сохранения непрерывности теплового контура).
4. Окно фиксируется, швы до 20мм между пенопластом и рамой пропениваются.
5. Устраивается откос из цементно-песчаного раствора М100 с пароизоляционной пленкой в нижней части окна с наружной стороны, затем монтируется металлический отлив. Шов примыкания металлического отлива к оконному блоку и кирпичной облицовке заделывается фасадным герметиком.
6. С внутренней стороны окна наклеивается по периметру оконного блока пароизоляционная пленка.